



Broj: 05-07-1- 800-23/24
Sarajevo, 8. 4. 2024. godine

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE

- *n/r tajnika Ministarstva* -

Trg Bosne i Hercegovine 1, 71000 Sarajevo

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BiH
SARAJEVO

PRIMEDBA			
10-04-2024			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
06	21	2199-70	

PREDMET: Obavijest, dostavlja se

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 44. sjednici održanoj 4. 4. 2024. godine, razmotrilo je Prijedlog zbirnog izvješća o provođenju Okvirnog sporazuma između Razvojne banke Vijeća Europe i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim programom za stambeno zbrinjavanje, te s tim u vezi zaključilo:

- Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Završno izvješće o provođenju Okvirnog sporazuma između Razvojne banke Vijeća Europe i Bosne i Hercegovine u vezi sa Regionalnim programom za stambeno zbrinjavanje;

- Vijeće ministara Bosne i Hercegovine konstatira da je, zahvaljujući Regionalnom stambenom programu, u Bosni i Hercegovini izgrađeno i obnovljeno 2.778 stambenih jedinica (890 stanova i 1.888 kuća) za potrebe stambenog zbrinjavanja oko 9.000 najugroženijih izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika, čime je uspješno okončano njihovo dugotrajno raseljenje;

- zadužuje se Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine da nastavi rad na osiguranju nedostajućih finansijskih sredstava za obnovu i izgradnju stambenih jedinica za preostale izabrane korisnike Regionalnog stambenog programa čiji domovi su ostali nezavršeni, a sve u suradnji s nadležnim ministarstvima i drugim tijelima uključenim u provedbu Aneksa VII Daytonskog mirovnog sporazuma;

- zadužuje se Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine da predmetno izvješće dostavi Predsjedništvu Bosne i Hercegovine i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, u skladu s obavezom obavještanja o provođenju međunarodnih sporazuma.

S poštovanjem,

DOSTAVLJENO:

- naslovu
- u spis broj: 05-07-5-662/24
- a/a

**GENERALNI TAJNIK
VIJEĆA MINISTARA BiH
mr. Robert Vidović**

ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ
o provođenju Okvirnog sporazuma između Razvojne banke Vijeća Evrope i
Bosne i Hercegovine u vezi sa Regionalnim programom za stambeno zbrinjavanje

Januar, 2024

Sadržaj

Sažetak	3
1 Okvirni sporazum	4
2 Sporazumi o grantu u vezi sa Regionalnim stambenim programom	4
3 Pregled pod-projekata	6
4 Finansijski status pod-projekata	7
4.1 Odobrena sredstva prema sporazumima o grantu (planirano)	7
4.2 Realizirana sredstava (troškovi/izdaci).....	7
4.3 Usporedni pregled planiranih i realiziranih sredstava (učinci)	7
5 Institucionalni i pravni provedbeni okvir	8
5.1 Institucionalni okvir	8
5.2 Pravni i provedbeni okvir	8
5.3 Verifikacija/potvrda ispunjenosti propisanih uslova Fonda RSP.....	9
6 Provedene aktivnosti	10
6.1 Implementacija pod-projekata	10
6.2 Troškovi implementacije	10
6.2.1 <i>Operativni grant</i>	11
6.2.2 <i>Nacionalna kontribucija</i>	11
7 Ostvareni rezultati	12
7.1 Osigurana stambena rješenja.....	12
7.2 Korisnici DPSZ/RSP	13
7.2.1 <i>Detaljan pregled broja korisnika projekta prema kategorijama, spolu i dobi</i>	13
7.2.2 <i>Pregled po vrstama prethodnog smještaja korisnika</i>	13
7.2.3 <i>Pregled prema dostupnim uslugama, stambenim standardima i vlasničkom statusu</i>	13
7.2.4 <i>Pregled prema stambenim modalitetima i vrstama stambenih rješenja</i>	14
7.2.5 <i>Struktura korisnika i raspored prema područjima obnove i izgradnje</i>	14
7.3 Nerealizirani ugovori/nezavršene stambene jedinice	15
7.4 Obaveza osiguranja nedostajućih sredstava za završetak projekta.....	16
8 Izvještavanje	17
9 Završne aktivnosti	17

Dodaci

<i>Aneks 1 – Pregled broja završenih stambenih jedinica prema pod-projektima i mjestima implementacije</i>	19
<i>Aneks 2 – Pregled nezavršenih ugovora/stambenih jedinica sa procjenom sadašnje vrijednosti radova</i>	21
<i>Aneks 3 – Detaljan pregled nezavršenih stambenih jedinica po potpisnicima ugovora o donaciji</i>	22

Sažetak

Regionalni stambeni program (RSP) je zajednička inicijativa Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Hrvatske i Republike Srbije. Cilj ove regionalne inicijative, koja je integralni dio *Sarajevskog procesa o izbjeglicama i raseljenim osobama* pokrenutog 2005. godine, je da sveobuhvatno doprinese zatvaranju produženog poglavlja raseljenja preostalog kao posljedica sukoba iz perioda 1991-1995. godine na području bivše Jugoslavije.







Program je uspješno zatvoren 2023. godine, čime je kroz osiguranje trajnog stambenog zbrinjavanja za više od 11.300 korisničkih porodica ili blizu 36.000 osoba u četiri partnerske zemlje riješen problem njihove dugotrajne raseljeničke situacije.

Za finansiranje stambenih projekata i podršku u sprovođenju programa, donatori RSP-a su izdvojili sredstva u vrijednosti oko 560 miliona KM. Evropska unija je najveći donator sa učešćem od 458 miliona KM, nakon čega slijede Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Norveška, Švicarska, Italija, Danska, Turska, kao i nekoliko drugih zemalja. Snažnu podršku programu daju Visoki komesarijat Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR), Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) i Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB) koja upravlja multidonatorskim fondom (Fond RSP) i pruža podršku partnerskim zemljama u sprovođenju programa, praćenju njegovog napretka, kao i u osiguravanju vidljivosti programa.

Državni projekat stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini u okviru Regionalnog stambenog programa (DPSZ/RSP) ima za cilj osigurati stambeno zbrinjavanje za oko 3.100 porodica ili 10.000 izbjeglih i raseljenih osoba u BiH.

Troškovi DPSZ/RSP procijenjeni su na oko 150 miliona KM, od čega je planirano da se iz Fonda RSP pokrije 127 miliona ili 85% troškova, dok se vrijednost od oko 23 miliona KM, odnosno 15% troškova Bosna i Hercegovina obavezala osigurati uglavnom kroz negotovinske kontribucije (dodjela građevinski opremljenog zemljišta, troškovi priključaka na primarnu i sekundarnu infrastrukturu, troškovi izdavanja raznih dozvola, takse i sl.), te određeni finansijski doprinos za završetak projektnih aktivnosti.

Finalni status DPSZ/RSP:

	Broj odobrenih/provedenih pod-projekata	6
	Broj završenih stambenih jedinica/korisnika	2.778/9.000
	Ukupni troškovi projekta	124 mil. KM
	Iznos isplaćenih grantova	113 mil. KM
	Nacionalna kontribucija/ostvarena	11 mil. KM
	Broj nezavršenih stambenih jedinica	249

Od predviđenih 3.137 stambenih jedinica (920 stanova u višestambenim zgradama i 2.217 porodičnih kuća), obnovljeno je i izgrađeno 2.778 stambenih jedinica (890 stanova i 1.888 kuća) za potrebe stambenog zbrinjavanja gotovo 9.000 najugroženijih izbjeglica, raseljenih lica i povratnika u BiH.

Po zatvaranju projekta, dvije zgrade sa po 15 stanova i 219 porodičnih kuća nisu završene, od čega radovi na 125 stambenih jedinica (SJ) nisu ni otpočeli, dok na 124 SJ nisu u potpunosti dovršeni.

S tim u vezi, **odobreni grantovi po svim pod-projektima u ukupnom iznosu od 13,85 mil. KM ostali su neiskorišteni.**

1 Okvirni sporazum

Svi gore navedeni elementi razrađeni državnom studijom izvodivosti projekta uključeni su u **Okvirni sporazum između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim programom za stambeno zbrinjavanje (Okvirni sporazum)**, koji je potpisan 20. 8. 2013. godine.

Odluka o ratificiranju Okvirnog sporazuma objavljena je u „Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori“, broj 4/14 i Sporazum je stupio na snagu 6. 3. 2014. godine.

Okvirnim sporazumom, za Vodeću instituciju DPSZ/RSP Bosna i Hercegovina je imenovala Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a implementaciju pod-projekata povjerila je Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske (poslije transformisanom u Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije), te Odjelu za izbjeglice, raseljene osobe i stambena pitanja Vlade Brčko Distrikta BiH.

2 Sporazumi o grantu u vezi sa Regionalnim stambenim programom

Na osnovu Okvirnog sporazuma potpisani su odgovarajući sporazumi o grantu za 6 pod-projekata, u skladu sa *Zakonom o postupku zaključivanja i izvršenja međunarodnih ugovora*.

Nadalje, u skladu sa Okvirnim sporazumom, Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB) iz sredstava EU dodjeljuje novčanu pomoć radi sufinansiranja operativnih troškova implementacije DPSZ/RSP. S tim u vezi, zaključen je Sporazum o grantu podrške, koja uključujući povećanje iz Amandmana 1 i Amandmana 2, iznosi oko 3 mil. KM.

Pregled podataka o potpisanim sporazumima o grantu i amandmanima, dat je u donjim tabelama.

AKRONIM POD- PROJEKTA	NAZIV SPORAZUMA O GRANTU	DATUM POTPISIVANJA SPORAZUMA	DATUM ODLUKE O RATIFIKACIJI	SL. GLASNIK BIH- MEĐUNARODNI UGOVORI
BIH1 (2013)	SPORAZUM O GRANTU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE U VEZI SA REGIONALNIM STAMBENIM PROGRAMOM - BIH- 1 (2013)	16.4.2014	26. 3.2015.	3/15 OD 30.4.2015.
BIH2 (2013)	SPORAZUM O GRANTU IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI S REGIONALNIM STAMBENIM PROGRAMOM-BIH2 (2013)	10.3.2015.	8.10.2015.	9/15 OD 26.11.2015.
AMANDMAN 1 BIH2 (2013)	AMANDMAN NA SPORAZUM O GRANTU IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI S REGIONALNIM STAMBENIM PROGRAMOM I DRUGIM POTPROJEKTOM U OKVIRU PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI	11.12.2017.	15.5.2018	7/18 OD 16.8.2018.
AMANDMAN 2 BIH2 (2013)	AMANDMAN 2. NA SPORAZUM O GRANTU IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI S REGIONALNIM STAMBENIM PROGRAMOM I DRUGIM POTPROJEKTOM U OKVIRU PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI	8.5.2019.	3.2.2020.	7/18 OD 26.2.2020.
BIH3 (2014)	SPORAZUM O GRANTU IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI SA REGIONALNIM PROGRAMOM STAMBENOG ZBRINJAVANJA - BIH3 (2014)	26.11.2015.	24.11.2016.	7/16 OD 29.12.2016.

AKRONIM POD- PROJEKTA	NAZIV SPORAZUMA O GRANTU	DATUM POTPISIVANJA SPORAZUMA	DATUM ODLUKE O RATIFIKACIJI	SL. GLASNIK BIH- MEĐUNARODNI UGOVORI
AMANDMAN 1 BIH3 (2014)	AMANDMAN NA SPORAZUM O GRANTU IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI S REGIONALNIM STAMBENIM PROGRAMOM I U VEZI S TREĆIM POTPROJEKTOM U OKVIRU PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI	20.7.2017	15.2.2018.	2/18 OD 12.4.2018.
BIH4 (2015)	SPORAZUM O GRANTU IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI S REGIONALNIM PROGRAMOM STAMBENOG ZBRINJAVANJA - BIH4 (2015)	3.2.2016.	3.10.2016.	6/16 OD 24.11.2016.
BIH5 (2017)	SPORAZUM O GRANTU IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI S REGIONALNIM PROGRAMOM STAMBENOG ZBRINJAVANJA - BIH5 (2017)	17.9.2018	3.2.2020.	3/20 OD 27.2.2020.
BIH6 (2018)	SPORAZUM O GRANTU IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI S REGIONALNIM PROGRAMOM STAMBENOG ZBRINJAVANJA - BIH6(2018)	15.10.2019.	10.6.2020.	12/20 OD 24.8.2020.
AMANDMAN 1 BIH6 (2018)	PRVI AMANDMAN NA SPORAZUM O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EUROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI S REGIONALNIM PROGRAMOM STAMBENOG ZBRINJAVANJA I U VEZI SA ŠESTIM POTPROJEKTOM U OKVIRU PROJEKTA STAMBENOG ZBRINJAVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI	25.3.2021	15.6.2021.	8/21 OD 5.7.2021


PODRŠKA DPSZ/RSP	NAZIV SPORAZUMA O GRANTU	DATUM POTPISIVANJA SPORAZUMA	DATUM ODLUKE O RATIFIKACIJI	SL. GLASNIK BIH- MEĐUNARODNI UGOVORI
BIH DPSZ1 (2016)	SPORAZUM O GRANTU PODRŠKE DRŽAVNOM PROJEKTU STAMBENOG ZBRINJAVANJA IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI SA REGIONALNIM STAMBENIM PROGRAMOM	20.4.2016	20.12.2016.	1/17 OD 9.2.2017.
AMANDMAN 1 BIH DPSZ1 (2016)	AMANDMAN 1. NA SPORAZUM O GRANTU PODRŠKE DRŽAVNOM PROJEKTU STAMBENOG ZBRINJAVANJA IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI SA REGIONALNIM PROGRAMOM STAMBENOG ZBRINJAVANJA	20.12.2018	3.2.2020.	3/20 OD 27.2.2020.
AMANDMAN 2 BIH DPSZ1 (2016)	AMANDMAN 2. NA SPORAZUM O DODJELI BESPOVRATNIK SREDSTAVA DRŽAVNOM PROJEKTU STAMBENOG ZBRINJAVANJA IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI S REGIONALNIM STAMBENIM PROGRAMOM	18.3.2021.	24.6.2021.	9/21 OD 23.8.2021

3 Pregled pod-projekata

Pod-projekti DPSZ/RSP prema ostvarenom opsegu

- **BiH1**
Nabavka građevinskog materijala za 20 porodica i pomoć u obnovi po sistemu ključ u ruke za 146 porodica
- **BiH2**
Obezbeđivanje stambenih rješenja za 808 domaćinstava za povratak i reintegraciju ili lokalnu integraciju u BiH
- **BiH3**
Izgradnja 567 stanova u višestambenim zgradama za lokalnu integraciju izbjeglica i interno raseljenih osoba u BiH
- **BiH4**
Obnova/izgradnja 361 porodičnih kuća za povratak izbjeglica i interno raseljenih osoba i izgradnja 82 porodične kuće za lokalnu integraciju interno raseljenih osoba u BiH
- **BiH5**
Obnova/izgradnja 77 porodičnih kuća za lokalnu integraciju izbjeglica i 255 porodičnih kuća za povratak izbjeglica i interno raseljenih osoba u BiH
- **BiH6**
Obnova/izgradnja 139 porodičnih kuća i izgradnja 323 stana u višestambenim zgradama za izbjeglice, raseljene osobe i povratnike u BiH

Distribucija stambenih jedinica po pod-projektima DPSZ/RSP



Na mapi je prikazana distribucija i pokrivenost općina i gradova BiH u pod-projektima DPSZ/RSP.

Od ukupno 143 lokalne zajednice u BiH u DPSZ/RSP uključeno je 106, od kojih 55 općina i gradova na području entiteta FBiH, 50 na području entiteta RS, te Brčko distrikt BiH.

Sa svim lokalnim zajednicama potpisani su sporazumi o saradnji na implementaciji pod-projekata, što znači da se DPSZ/RSP provodi na području cjelokupne Bosne i Hercegovine.

Detaljan pregled broja re/konstruisanih stambenih jedinica prema jedinicama implementacije, mjestima i pod-projektima čini sastavni dio ovog Izvještaja kao dodatak u [Aneksu 1](#).

Pregled nerealiziranih ugovora po izvođačima i lokacijama obnove i izgradnje porodičnih kuća, a koje su ostale djelomično ili potpuno nezavršene dodatak je u [Aneksu 2](#) i detaljan status korisnika sa kojima su potpisani ugovori o donaciji u [Aneksu 3](#).

4 Finansijski status pod-projekata

4.1 Odobrena sredstva prema sporazumima o grantu (planirano)

Ukupna vrijednost šest pod-projekata DPSZ/RSP procijenjena je na oko 150 miliona KM. Iz Fonda RSP za Bosnu i Hercegovinu, Skupština donatora odobrila je iznos od 127 miliona KM, što predstavlja 85% troškova projekta, dok je sporazumima o grantu ugovoreno da se preostalih 15% finansira iz vlastitog doprinosa BiH u iznosu od 22 mil. KM. Uglavnom se radi o negotovinskoj kontribuciji koju osiguravaju lokalne zajednice, a koja se sastoji od vrijednosti ustupljenog građevinski opremljenog zemljišta, priključaka na infrastrukturu, raznih taksi, doprinosa i sl., te finansijskog doprinosa za završetak projekta.

U skladu sa članom 29. stav 2. Zakona o porezu na dodatu vrijednost DPSZ/RSP oslobođen je od plaćanja PDV-a.

U donjim tabelama dat je pregled odobrenih sredstava ugovorenih prema sporazumima o grantu za pod-projekte (uključujući i amandmane) prema izvorima finansiranja.

Pregled odobrenih sredstava za provedbu pod-projekata prema izvorima finansiranja								
Pod-projekt	Ugovorena vrijednost		Fond RSP			Doprinosa BiH		
	EUR	KM	EUR	KM	Učešće	EUR	KM	Učešće
BiH1	2.821.620	5.518.609	2.387.500	4.669.544	85%	434.120	849.065	15%
BiH2	15.634.324	30.578.080	13.634.032	26.665.849	87%	2.000.292	3.912.231	13%
BiH3	17.397.433	34.026.421	13.843.875	27.076.266	80%	3.553.558	6.950.155	20%
BiH4	9.620.371	18.815.810	8.569.651	16.760.781	89%	1.050.720	2.055.030	11%
BiH5	10.958.262	21.432.498	10.197.423	19.944.426	93%	760.839	1.488.072	7%
BiH6	19.698.717	38.527.342	16.260.217	31.802.220	81%	3.438.500	6.725.121	19%
Ukupno	76.130.727	148.898.760	64.892.698	126.919.086	85%	11.238.029	21.979.674	15%

4.2 Realizirana¹ sredstava (troškovi/izdaci)

Pregled realizovanih sredstava po pod-projektima i izvorima finansiranja								
Pod-projekt	Realizirana vrijednost		Fond RSP			Doprinosa BiH		
	EUR	KM	EUR	KM	Učešće	EUR	KM	Učešće
BiH1	2.821.432	5.518.241	2.387.311	4.669.175	85%	434.121	849.066	15%
BiH2	12.890.558	25.211.739	12.490.408	24.429.114	97%	400.150	782.625	3%
BiH3	16.430.665	32.135.587	13.624.760	26.647.714	83%	2.805.905	5.487.873	17%
BiH4	8.244.758	16.125.345	8.016.371	15.678.658	97%	228.388	446.687	3%
BiH5	7.280.683	14.239.778	7.272.026	14.222.847	100%	8.657	16.931	0%
BiH6	15.721.066	30.747.733	14.020.026	27.420.787	89%	1.701.040	3.326.945	11%
Ukupno	63.389.161	123.978.424	57.810.902	113.068.296	91%	5.578.260	10.910.128	9%

4.3 Usporedni pregled planiranih i realiziranih sredstava (učinci)

Odobreni budžet (planirano)		Ukupan utrošak (realizirano)		Utrošeni grant RSP		Osigurani doprinosi BiH	
EUR	KM	EUR	KM	EUR	KM	EUR	KM
76.225.984	149.085.066	63.389.162	123.978.425	57.810.902	113.068.296	5.578.260	10.910.128
100%		83%		91%		9%	

¹ Realizirana sredstva predstavljaju rashode koji se generiraju ukupnim stvarnim troškovima (plaćenim fakturama) i potvrđenim doprinosom koji je osigurala BiH, uključujući i valorizirani iznos negotovinske nacionalne kontribucije

5 Institucionalni i pravni provedbeni okvir

5.1 Institucionalni okvir

U skladu sa Okvirnim sporazumom, blagovremeno je uspostavljena implementaciona struktura sa jasno definiranim i razdvojenim ulogama i odgovornostima, kao i međusobnim odnosima, koju čini:

- ❖ Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH (MLJPI) u svojstvu Vodeće institucije koja imenuje glavnog menadžera;
- ❖ Fond za povratak BiH (FZP) zadužen za transakcije sredstava u svojstvu Jedinice za finansije;

u svojstvu Jedinica za implementaciju projekta (JIP)

- ❖ Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica u Vladi Federacije BiH (JIP FBiH);
- ❖ Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, poslije transformirano u Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije u Vladi Republike Srpske (JIP RS);
- ❖ Odjel za izbjeglice, raseljene osobe i stambena pitanja u Vladi Brčko Distrikta BiH (JIP BD); i
- ❖ Općine i gradovi

Uspostavljen je Projektno implementacioni tim (PIT) u svojstvu Nacionalnog upravnog odbora kojim predsjedava MLJPI, a u čiji sastav pred članova iz Vodeće institucije (državni koordinator i glavni menadžer), ulazi po 1 član iz jedinica za implementaciju i FZP, uz UNHCR i OSCE u svojstvu promatrača. PIT je zadužen je za sveukupno usmjeravanje, koordinaciju i nadgledanje provedbe DPSZ/RSP.

5.2 Pravni i provedbeni okvir

- ❖ Svi priručnici potrebni za efikasnu provedbu projekta kojima se uz jedinstven međunarodni i regionalni standard, ujedno obezbijuje i model implementacije primjenjiv za BiH, uz puno poštivanje nacionalnog zakonodavstva su blagovremeno pripremljeni i dosljedno primjenjeni, i to:
 - Priručnik za implementaciju, uključujući Priručnik za korištenje sredstava Operativnog granta;
 - Priručnik za nabavke;
 - Priručnik za monitoring i izvještavanje;
 - Priručnik za vidljivost i komunikaciju sa smjernicama za vizualni identitet.
- ❖ U cilju slobodnog u pravdenog izbora korisnika i osiguranja primjene odgovarajućih stambenih standarda MLJPI je pripremila niz podzakonskih akata, od kojih su najznačajniji:
 - *Uputstvo o načinu i procedurama za odabir korisnika pomoći koja se dodjeljuje u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja („Sl. Glasnik BiH“, br. 69/13);*
 - *Pravilnik o kriterijima i postupku odabira korisnika, dodjeli i načinu korištenja stambenih jedinica u višestambenim zgradama izgrađenim u okviru Regionalnog stambenog programa (Službeni glasnik BiH, broj 18/16“);*
 - *Smjernice za obnovu i izgradnju stambenih jedinica i objekata u okviru provedbe Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini;*
 - *Smjernice za projektovanje višeporodičnih stambenih objekata i objekata za socijalno zbrinjavanje.*
- ❖ Politika javne nabavke temeljila se na načelima pravne prakse u EU uz primjenu *Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine* čime je osigurana je jednakopravnost, nediskriminacija i transparentnost procesa.

- ❖ Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje donijela je posebnu *Instrukciju o postupku ostvarivanja carinskih i poreskih oslobođanja u skladu sa Okvirnim sporazumom između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi sa Regionalnim programom za stambeno zbrinjavanje („Sl. Glasnik BiH“, broj 76/14)*, kojom je osigurano oslobođanje od plaćanja PDV-a u skladu sa Zakonom.
- ❖ Potpisan je funkcionalan međuinstitucionalni Memorandum o razumijevanju (MoU), kojim su uređeni finansijski tokovi u skladu sa kojim su se nesmetano odvijajale aktivnosti strana učesnica.
- ❖ Potpisan je MoU vezan za finansijske aspekte implementacije Sporazuma o grantu podrške.
- ❖ Kako bi se pojasnile uloge, odgovornosti i međusobni odnosi u realizaciji DPSZ/RSP, sa svim lokalnim zajednicama (općinama i gradovima) na čijem području su implementirani pod-projekti, bilo da se radi o porodičnim kućama ili višestambenim zgradama - potpisani su odgovarajući sporazumi o saradnji, na osnovu kojih su zaključeni ugovori o donacijama sa krajnjim korisnicima.

5.3 Verifikacija/potvrda ispunjenosti propisanih uslova Fonda RSP

U skladu sa općim uslovima Fonda RSP kojima je propisano da CEB prije isplate grantova treba verifikirati i potvrditi da su partnerske zemlje ustanovile sisteme koji pružaju razumnu potvrdu donatorima RSP-a, te da će njihovi državni projekti biti implementirani u skladu sa pravilima i u kontroliranoj sredini, 2013. godine proveden je proces verifikacije primjenom kriterija podijeljenih na nekoliko područja:

- C1 – Pravna postavka
- C2 – Struktura i funkcionalne nadležnosti
- C3 – Implementacioni kapacitet
- C4 – Implementacioni procesi i procedure
- C5 – Proces javne nabavke
- C6 – Upravljanje rizikom
- C7 – Kontrolno okruženje
- C8 – Praćenje i izvještavanje
- C9 – Finansijsko upravljanje i računovodstvo

Nakon otklanjanja uočenih slabosti i rješavanja određenih pitanja u skladu sa preporukama stručnog tima koji je proveo postupak verifikacije, **potvrđeno je da su svi propisani uslovi državnog projekta u BiH ispunjeni kako bi se podržala tri ključna operativna principa dobrog finansijskog upravljanja sredstvima: i) ekonomičnost** - sredstva moraju biti dostupna na vrijeme, u odgovarajućem iznosu i kvalitetu, i po najboljoj cijeni; **ii) efikasnost** - najbolji odnos između angažiranih resursa i postignutih rezultata; **iii) efektivnost** - postizanje očekivanih rezultata kroz postavljanje dostižnih, relevantnih, mjerljivih i vremenski određenih specifičnih ciljeva.

Također, UNHCR i OSCE su potvrdili da je **napravljen značajan institucionalni napredak u sveobuhvatnoj identifikaciji rizika i mjera zaštite, s posebnim naglaskom na konsultativni proces između relevantnih učesnika za osiguranje komplementarnih mjera održivosti i smanjenje stope neuseljenosti izgrađenih stambenih jedinica**, a putem budžetskih i donatorskih sredstava skupa sa partnerima na provođenju Aneksa 7. Dejtonskog mirovnog sporazuma (DMS), osigurani su i određeni konkretni projekti i programi kojima se podržava re/integracija korisnika DPSZ/RSP.

6 Provedene aktivnosti

6.1 Implementacija pod-projekata

❖ U svrhu obnove i izgradnje stambenih jedinica, uključujući prateću komunalnu infrastrukturu, potpisano je ukupno 414 ugovora ukupne vrijednosti cca. 121 mil. KM

– Isporuka građevinskog materijala	241.840 KM
– Projektovanje	1.122.752 KM
– Revizija projekata	51.760 KM
– Izvođenje radova	116.442.531 KM
– Izvođenje-dodatni radovi	1.156.751 KM
– Nadzor	1.008.530 KM
– Elektrifikacija	630.109 KM
– Eksterna revizija	91.650 KM

120.745.923 KM

❖ Na ime izvršenih usluga i radova, **domaćim dobavljačima isplaćeno je 113 mil. KM**, a razlika od 7,7 mil. KM do ugovorenog iznosa, odnosi se na obustave plaćanja za neblagovremeno izvršene i/ili neizvršene usluge i radove. Po istom osnovu, **naplaćeni su prihodi od ugovornih kazni od izvođača u ukupnom iznosu od oko 0,5 mil. KM.**

❖ Na zahtjev Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, **Ministarstvo finansija i trezora BiH (MFT) izdalo je 475 potvrda DPSZ MFT za oslobađanje PDV-a u ukupnoj vrijednosti od oko 21,3 miliona KM**, i to 21,2 miliona KM po osnovu ugovora koji se odnose na nabavku usluga i radova za provođenje pod-projekata i oko 0,1 milion KM pa osnovu ugovora koji se odnose na nabavku roba i usluga za podršku implementaciji.

❖ Za sve pod-projekte **provedena je verifikacija/provjera troškova od strane nezavisne eksterne revizije čime su isti uspješno finansijski zatvoreni (bez primjedbi).**

❖ Po završetku projekta, preostala sredstva deponovana na posebnim izvanbudžetskim računima otvorenim kod Centralne banke BiH uvećana za prihode od naplaćenih garancija po osnovu ugovorne u iznosu od kazne u iznosu od 545.950 KM vraćena su na račun RSP Fonda kod CEB, a **odobreni grantovi po svim pod-projektima u ukupnom iznosu od 13,85 mil. KM ostali su neiskorišteni i vraćeni su donatorima.**

6.2 Troškovi implementacije

Jedinice implementacione strukture na nivou BiH i entiteta izvršile su analizu radnog opterećenja, procijenile raspoložive kapacitete i iskazale mogućnosti osiguranja vlastitog doprinosa kroz angažman postojećeg osoblja i materijalno-tehničkih sredstava na institucionalnom nivou.

Na taj način izvršeno je vrednovanje negotovinske nacionalne kontribucije koja je dopunjena posebnim finansijskim grantom za pokriće dijela troškova implementacije (do 20% ukupnog troška).

Ovom analizom baziranom na normativima utroška i cijena rada, roba i usluga koja je redovno revidirana i ažurirana, procijenjeno je da **budžet DPSZ/RSP za ukupan period implementacije od 2013. do 2023. godine iznosi oko 28,3 miliona KM.**

6.2.1 Operativni grant

Sporazumom o podršci DPSZ/RSP, Bosni i Hercegovini je stavljen na raspolaganje operativni grant u iznosu od oko 3 miliona KM za pokriće dijela troškova implementacije² osiguran iz kontribucije Evropske unije koja je kanalisana putem CEB-a, kako bi se omogućilo:

- Provođenje programskih funkcija;
- Upravljanje šemama nabavke i grantova;
- Upravljanje implementacijom ugovora;
- Upravljanje odnosima sa pojedinačnim korisnicima;
- Praćenje i izvještavanje na na nivou pod-projekata i projekta u cjelini;
- Angažiranje vanjskog revizora da izvrši verifikaciju utroška granta.

Sredstva granta postala su operativna tek u 2017. godini, do kada se implementacija oslanjala isključivo na vlastite kapacitete implementacionih struktura.

Utrošak granta (u KM)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ukupno
1. Troškovi osoblja (ugovori o djelu)	425.727	383.081	333.436	308.264	320.764	317.390	158.694	2.247.356
2. Ostali direktni troškovi (dnevnice i putovanja)	24.759	22.871	30.753	12.169	21.121	27.192	13.597	152.463
3. Oprema i nabavke (kapitalni izdaci)	93.997	5.883	0	0	88.832	21.671	0	210.385
4. Lokalna kancelarija (administrat. troškovi)	24.194	69.156	37.063	19.443	53.271	63.134	31.567	297.828
Ukupni troškovi implementacije	568.677	480.991	401.252	339.876	483.988	429.387	203.858	2.908.032
Provjera troškova od strane eksterne revizije	0	5.991	0	4.850	1.030	0	19.249	31.120
Sveukupno	568.677	486.982	401.252	344.727	485.018	429.387	223.108	2.939.152

6.2.2 Nacionalna kontribucija

Ukupan nacionalni doprinos implementacionih struktura za cjelokupan period provedbe projekta, procijenjen je na 25,3 miliona KM što čini 90% troškova implementacije, dok je preostalih 10% troškova finansirano iz granta. Detaljan pregled po godinama i učešću u pokriću troškova dat je u donjoj tabeli.

Godina	Troškovi implementacije	Nacionalna kontribucija	Učešće	Operativni grant	Učešće
2013	693.713 KM	693.713 KM	100%		0%
2014	686.929 KM	686.929 KM	100%		0%
2015	1.161.008 KM	1.161.008 KM	100%		0%
2016	1.321.239 KM	1.321.239 KM	100%		0%
2017	2.291.094 KM	1.722.417 KM	75%	568.677 KM	25%
2018	2.494.577 KM	2.007.595 KM	80%	486.982 KM	20%
2019	2.846.648 KM	2.445.396 KM	86%	401.252 KM	14%
2020	3.403.618 KM	3.058.891 KM	90%	344.727 KM	10%
2021	6.656.317 KM	6.171.299 KM	93%	485.018 KM	7%
januar- juni 2022	1.602.458 KM	1.384.960 KM	86%	217.498 KM	14%
juli 2022 - juni 2023	5.113.583 KM	4.678.586 KM	91%	434.997 KM	9%
Ukupno	28.271.185 KM	25.332.033 KM	90%	2.939.152 KM	10%

² Do 30. juna 2022. godine, Operativni grant je mogao pokriti max. 20% ukupnih troškova. Od 1. jula 2022. godine do 30. juna. 2023. godine ovaj procenat je smanjen na 10% ukupnih procijenjenih troškova implementacije, uvećano za troškove eksterne vereifikacije od strane nezavisne revizoraske kuće.

7 Ostvareni rezultati

U 2013. godini, svaka zemlja učesnica RSP-a je pripremila odgovarajući izvještaj o izvodljivosti za svoj državni projekat stambenog zbrinjavanja na nacionalnom nivou (DPSZ). Ovaj izvještaj za BiH ukazao je da 5.400 ugroženih domaćinstava (14.000 izbjeglih, raseljenih osoba i povratnika) treba trajno i održivo stambeno rješenje u BiH, čime bi se okončao problem njihovog dugotrajnog raseljenja. Potrebna sredstva su procijenjena na 101 milion eura (oko 200 mil. KM), sa učešćem finansiranja od 85% iz sredstava donatora i 15% iz nacionalnog sufinansiranja.

Međutim, usljed umanjenog iznosa prikupljenih donacija i raspoloživih sredstava za provedbu programa, kao i drastičnog porasta cijena u građevinskom sektoru, BiH je u konačnici morala umanjiti prvobitni obim projekta za 40%, odnosno za oko 2.200 stambenih jedinica (sa 5.400 SJ na 3.200 SJ).

Na osnovu Okvirnog sporazuma u vezi sa RSP zaključenim između Bosne i Hercegovine i CEB-a, podnesene su prijave za implementaciju šest pod-projekata ukupne vrijednosti oko 150 miliona KM u cilju osiguranja stambenih rješenja za oko 3.200 porodica, sveukupno oko 10.000 izbjeglih, raseljenih osoba i povratnika.

Projekat je završen 2023. godine, čime je uspješno riješen problem produžene raseljeničke situacije preostale kao posljedica sukoba iz 1990-ih na području bivše Jugoslavije za 2.778 porodica, sveukupno oko 9.000 izbjeglih, raseljenih osoba i povratnika u BiH.

7.1 Osigurana stambena rješenja

Od planiranih 3.137 stambenih rješenja u okviru šest pod-projekta DPSZ/RSP, u BiH je obnovljeno i izgrađeno 2.778 stambenih jedinica od kojih 890 stanova u višestambenim zgradama i 1.888 porodičnih kuća, čime se ostvaruje gotovo 90% predviđenih ciljeva.

U poređenju sa odobrenim obimom šest potpisanih ugovora o grantu, postignuti su sljedeći ciljevi:

Potpisani ugovori o grantu - Odobreni obim		Postignuti rezultati	
Stambeno rješenje	Broj SJ	Broj SJ	Procenat
A1 – Izgradnja višestambenih zgrada	920	890	97%
A5 – Obnova i izgradnja porodičnih kuća	2.197	1.868	85%
B – Isporuka građevinskog materijala ³	20	20	100%
Ukupno	3.137	2.778	89%

Kada je u pitanju uporedba sa parametrima iz Okvirnog sporazuma, uz umanjen iznos sredstava prikupljenih iz donacija, razlozi neujednačenih procenata ostvarenja rezultata u BiH u odnosu na planirana stambena rješenja u Studiji izvodivosti mogu se prepoznati u tome što je u odobrenim pod-projektima veće učešće stanova u višestambenim zgradama.

S jedne strane, ovaj stambeni modalitet je skuplji, odnosno ostvareni prosječni troškovi izgradnje stana su za oko 50% viši u odnosu na cijenu koštanja re/konstrukcije porodične kuće.

S druge strane, stambeni modaliteti vezani za lokalnu integraciju osiguravaju stambeno zbrinjavanje većeg broja osoba, budući da ova domaćinstva u prosjeku imaju više članova u odnosu na prosjek broja članova u povratničkom domaćinstvu.

³ Usljed zanemarivog broja stambenih rješenja osiguranih kroz isporuku građevinskih materijala, ova vrsta stambenog rješenja se u Izvještaju tretira kao obnova i izgradnja porodičnih kuća.

7.2 Korisnici DPSZ/RSP

7.2.1 Detaljan pregled broja korisnika projekta prema kategorijama, spolu i dobi

Korisnička kategorija	
Kategorija I – Sve izbjeglice iz perioda 1991-1995 koje borave u kolektivnim centrima	146
Kategorija II – Sve izbjeglice iz perioda 1991-1995 koje borave u privatnom smještaju	758
Kategorija III – Svi ranjivi povratnici u Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku	1.904
Kategorija V – Ranjive raseljene osobe izvan kolektivnih centara u BiH	5.966
Spol	
Muški	4.282
Ženski	4.492
Dob	
0-15	943
15-30	1.618
30-60	3.650
60 +	2.563
Ukupno korisnika	8.774

7.2.2 Pregled po vrstama prethodnog smještaja korisnika

Vrsta smjetaja prije dobivanja pomoći RSP	Broj korisnika
Privatni smještaj – sa porodicom i prijateljima, neovisno da li se plaća ili ne	3.428
Vlastiti smještaj – u potrebi za zamjenom ili renoviranjem	2.308
Najam – npr. komercijalni aranžman	1.545
Alternativni smještaj – npr. socijalni i drugi smještaj koji osiguravaju nadležni organi vlasti	1.398
Kolektivni centar	95

7.2.3 Pregled prema dostupnim uslugama, stambenim standardima i vlasničkom statusu

Kategorija	Pod-kategorija	Broj korisnika
Dostupne usluge	Struja	2.749
	Voda – javna infrastruktura	2.227
	Voda – bunar	473
	Kanalizacija – javna infrastruktura	1.225
	Kanalizacija – septička jama	1.553
Vrsta smještaja	Stan – garsonjera	67
	Stan – jednosoban	390
	Stan – dvosoban	377
	Stan – trosoban	56
	Kuća – sa jednom spavaćom sobom	916
	Kuća – sa dvije spavaće sobe	740
	Kuća – sa tri spavaće sobe	190
	Kuća – sa četiri spavaće sobe	31
Veličina	Kuća – sa pet spavaćih soba	11
	20-35 m ²	717
	35-55 m ²	1.380
	55-75 m ²	462
Vlasnički status	Više od 75 m ²	219
	Vlasništvo općine/grada– iznajmljeno korisniku	890
	Vlasništvo korisnika	1.888

7.2.4 Pregled prema stambenim modalitetima i vrstama stambenih rješenja

U donjoj tabeli dat je pregled stambenih rješenja prema modalitetima i vrstama trajnih rješenja, uz posebnu napomenu da iskustva kroz implementaciju DPSZ/RSP ukazuju na to da je u strukturi korisnika stambenog zbrinjavanja u višestambenim zgradama uključen i značajan broj povratnika, tako da se ni u kom slučaju ne može reći da stanovi služe isključivo u svrhu lokalne integracije raseljenih osoba. Najčešće se radi o porodicama u potrebi za stambenim zbrinjavanjem po modelu neprofitnog socijalnog stanovanja koje ni prije rata nisu imale stambene jedinice u vlasništvu ili nisu stekle stanarska prava nad prijeratnim stanovima u društvenoj svojini, bivšim podstanarima, novonastalim i proširenim porodicama, itd.

Pod-projekat	Stambeni modalitet			Broj korisnika (osoba)	Vrsta trajnog rješenja	
	Re/konstrukcija kuća	Izgradnja stanova	Ukupno SJ		Povratak	Integracija
BiH1	166		166	637	146 kuća	20 kuća
BiH2	808		808	2.759	733 kuće	75 kuća
BiH3		567	567	1.597		567 stanova
BiH4	443		443	1.464	362 kuće	81 kuća
BiH5	332		332	1.088	257 kuća	75 kuća
BiH6	139	323	462	1.229	51 kuća	88 kuća + 323 stana
Ukupno	1.888	890	2.778	8.774	1.549 kuća	339 kuća + 890 stanova
	68%	32%			56%	44%

7.2.5 Struktura korisnika i raspored prema područjima obnove i izgradnje

Od ukupnog broja 2.778 korisničkih domaćinstava (8.774 osoba), 1.888 korisnika (6.321 osoba) ili 68% su dobili pomoć u obnovi i izradnji porodičnih kuća, dok je 890 korisnika (2.453 osobe) ili 32% stambeno zbrinuto kroz neprofitno socijalno stanovanje u isto toliko stanova u 43 novoizgrađene zgrade.

1.215 domaćinstava (3.771 osoba) ili 44% svih korisnika je na području Federacije BiH, 1.531 domaćinstvo (4.909 osoba) ili 55% na području Republike Srpske i 32 domaćinstva (94 osobe) odnosno 1% korisnika na području Brčko distrikta BiH.

Prema nacionalnoj strukturi, 34% korisnika su Bošnjaci, 23% Hrvati, 42% Srbi i 1% ostali.

Pod-projekat	Nacionalna struktura								UKUPNO		Područje obnove i izgradnje					
	B		H		S		O				FBIH		RS		BD	
	SJ	osoba	SJ	osoba	SJ	osoba	SJ	osoba	SJ	osoba	SJ	osoba	SJ	osoba	SJ	osoba
BIH1	52	156	51	176	60	219	3	8	166	559	82	280	84	279		
BIH2	278	1.021	281	961	229	704	20	66	808	2.752	426	1.437	382	1.315		
BIH3	223	628	6	13	338	956			567	1.597	232	640	319	916	16	41
BIH4	88	310	198	573	154	579	6	18	446	1.480	155	532	275	895	16	53
BIH5	121	346	28	87	177	638	3	7	329	1.078	77	247	252	831		
BIH6	184	486	77	206	200	612	1	4	462	1.308	243	635	219	673		
Ukupno	946	2.947	641	2.016	1.158	3.708	33	103	2.778	8.774	1.215	3.771	1.531	4.909	32	94
	34%		23%		42%		1%		100%		44%		55%		1%	
Kuće	539	1.833	582	1.869	735	2.520	32	99	1.888	6.321	740	2.496	1.132	3.772	16	53
	22%		3%		22%		0%		68%		39%		60%		1%	
Stanovi	407	1.114	59	147	423	1.188	1	4	890	2.453	475	1.275	399	1.137	16	41
	46%		7%		48%		0%		32%		53%		45%		2%	

Detaljan pregled broja obnovljenih i izgrađenih stambenih jedinica prema vrsti, jedinicama implementacije, lokacijama pod-projektima prikazan je u [Aneksu 1](#) ovog izvještaja.

7.3 Nerealizirani ugovori/nezavršene stambene jedinice

Po zatvaranju projekta, ostalo je nezavršeno 249 stambenih jedinica (SJ), i to 30 stanova i 219 porodičnih kuća.

Pored dvije zgrade sa po 15 stanova u RS koje su ugovorene a nisu završene (Trebinje – zgrada nije dovršena i Pale – radovi nisu ni otpočeli), ostalo je nedovršeno i 219 ugovorenih porodičnih kuća na području 24 općine RS, od čega radovi na 110 kuća nisu ni otpočeli, dok na 109 kuća nisu u potpunosti završeni.

Kada je u pitanju obnova i izradnja porodičnih kuća u RS za koje je na osnovu provedenih postupaka javne nabavke ugovoreno izvođenje radova i nadzor, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u svojstvu Vodeće institucije DPSZ/RSP, Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije u svojstvu DPSZ implementatora u Republici Srpskoj i općine na području kojih se pojedini objekti nalaze - sa svim korisnicima zaključili su ugovore o donaciji, odnosno ugovore o obnovi/izgradnji stambene jedinice po sistemu ključ u ruke.

Međutim, 4 izvođača sa kojima je zaključeno ukupno 15 ugovora za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji 378 individualnih stambenih jedinica na području 24 općine RS nisu uspješno realizirali ugovore, bilo da se radi o ugovorima čija implementacija nije ni otpočela ili nije uspješno okončana.

Postupke javne nabavke proveo je Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije kao ugovorna strana koja ima ulogu jedinice za provedbu DPSZ (DPSZ ugovarač), a supotpisnici ugovora na strani naručioca su i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine kao ugovorna strana odgovorna za vođenje i monitoring, te Fond za povratak Bosne i Hercegovine kao ugovorna strana obavezna za finansijsku realizaciju ugovora.

Rezimirano, od 378 ugovorenih objekata, obustavljena je implementacija na 17 kuća (preminuli korisnici koji su bili sami na listi, odustali od donacije, prodali imovinu i sl.), te su ugovori aneksirani. Radovi su u potpunosti završeni na 142 kuće.

110 objekata nije započeto od kojih je na ukupno 27 kuća stepen izvedenih radova po zatvaranju projekta 0%, dok se 83 kuće odnose na 2 ugovora, i to za izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji 62 stambene jedinice na području općina Zvornik (56) i Osmaci (6), te za izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji 21 stambene jedinice na području općina Čajniče (18) i Rudo (3). Na preostalih 109 kuća radovi su dovedeni do različitog stepena gotovosti.

Istovremeno, Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB) koja upravlja Fondom RSP-a nije odobrila ponavljanje tendera iz sredstava Fonda RSP jer su donatori svoje obaveze izvršili, dok je od 20 miliona KM na koje se obavezala Bosna i Hercegovina, osigurana okvirno polovina, uglavnom kroz negotovinske doprinose lokalnih zajednica (u građevinski opremljenom zemljištu, troškovima priključaka na komunalnu infrastrukturu, raznim taksama, i sl.).

U tabeli na sljedećoj strani dat je zbirni pregled statusa i broja nezavršenih stambenih jedinica po općinama, dok je pregled nerealiziranih ugovora po izvođačima i lokacijama obnove i izgradnje porodičnih kuća, a koje su ostale djelomično ili potpuno nezavršene prikazan u [Aneksu 2](#) koji čini sastavni dio ovog izvještaja kao njegov dodatak.

Detaljan status korisnika sa kojima su potpisani ugovori o donaciji dodatak je u [Aneksu 3](#) ovog Izvještaja.

Zbirni pregled statusa i broja nezavršenih stambenih jedinica				
	Status	Radovi nisu otpočeli	Nedovršeno	Ukupno
BIH4 (2015)		5	14	19
ENIKON-GRADNJA d.o.o. Zvornik		5	14	19
KOTOR VAROŠ			9	9
PRNJAVOR		4		4
TESLIĆ		1	5	6
BIH5 (2017)		78	53	131
ENERGETIK d.o.o. Banja Luka		11	33	44
GACKO		2	3	5
KALINOVIK		3	3	6
PALE		1	1	2
SOKOLAC		5	6	11
TRNOVO			5	5
VIŠEGRAD			15	15
ENIKON-GRADNJA d.o.o. Zvornik		62		62
OSMACI		6		6
ZVORNIK		56		56
KONSTRUKTOR d.o.o. Foča		5	10	15
NOVO GORAŽDE		5	10	15
SETA INŽENJERING d.o.o. Zavidovići			10	10
HAN PIJESAK			2	2
SREBRENICA			2	2
VLASENICA			6	6
BIH6 (2018)		27	42	69
ENERGETIK d.o.o. Banja Luka		6	42	48
BANJA LUKA		1	13	14
KOTOR VAROŠ			2	2
MRKONJIĆ GRAD			3	3
NOVI GRAD		2	7	9
OŠTRA LUKA			6	6
PRIJEDOR		3	5	8
ŠIPOVO			6	6
KONSTRUKTOR d.o.o. Foča		21		21
ČAJNIČE		18		18
RUDO		3		3
SVEGA		110	109	219

7.4 Obaveza osiguranja nedostajućih sredstava za završetak projekta

U cilju rješavanja problema osiguranja sredstava za stambeno zbrinjavanje izabranih korisnika DPSZ/RSP čiji objekti nisu završeni, Vijeće ministara je na svojoj 18. sjednici održanoj 13. jula 2023. godine potvrdilo da su obaveze koje je Bosna i Hercegovina preuzela potpisivanjem međunarodnih ugovora nesporne. U skladu sa Okvirnim sporazumom u vezi sa RSP, obaveza osiguranja nedostajućih sredstava za završetak projekta pada na teret budžeta institucija Bosne i Hercegovine, te je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH zaduženo da, kao Vodeća institucija odgovorna za cjelokupnu implementaciju DPSZ/RSP, izvrši procjenu troškova i potrebnih sredstava.

S tim u vezi, procijenjeno je da je za pokretanje tenderskih procedura za radove potrebno osigurati oko 10 miliona KM (6,7 miliona KM za obnovu i izgradnju porodičnih kuća na kojima radovi nisu otpočeli i 3,3 miliona KM za nedovršene individualne stambene objekte, uključujući infrastrukturne priključke).

Tretirajući ove potrebe kao prioritet, Ministarstvo je neophodnih 10 miliona KM uključilo u svoj budžetski zahtjev za 2024. godinu i isti uputilo na razmatranje i odobravanje u propisanoj proceduri.

Paralelno, Ministarstvo predvodi i druge inicijative sa ciljem osiguranja sredstava, kao što je mogućnost korištenja prihoda od naplaćenih penala, kreditno zaduženje, finansiranje iz budžeta drugih nivoa vlasti i ostalih izvora.

8 Izvještavanje

U skladu sa ugovorenim obavezama izvještavanja, **Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH sačinilo je i blagovremeno dostavilo CEB-u i donatorima sve periodične izvještaje o napretku pod-projekata, uključujući finalne i završne izvještaje, kako za pod-projekte tako i za Operativni grant, i to sveukupno 127 izvještaja, od kojih:**

- ❖ 18 izvještaja o napretku provedbe pod-projekta BiH1;
- ❖ 27 izvještaja o napretku provedbe pod-projekta BiH2;
- ❖ 21 izvještaja o napretku provedbe pod-projekta BiH3;
- ❖ 22 izvještaja o napretku provedbe pod-projekta BiH4;
- ❖ 16 izvještaja o napretku provedbe pod-projekta BiH5;
- ❖ 13 izvještaja o napretku provedbe pod-projekta BiH6;
- ❖ 7 godišnjih izvještaja o napretku provedbe granta podrške i dodatni Finalni izvještaj;
- ❖ Finalni izvještaji i Završni izvještaj o provedbi DPSZ/RSP (na nivou projekta).

Za sve pod-projekte, kao i za utrošak Operativnog granta **provedena je periodična i završna verifikacija/provjera troškova od strane eksterne revizije čime je DPSZ/RSP uspješno finansijski zatvoren (bez primjedbi).**

9 Završne aktivnosti

U skladu sa zaključkom Vijeća ministara, Bosna i Hercegovina je prihvatila ulogu domaćina Završne konferencije Regionalnog stambenog programa.

Ova međunarodna konferencija održana je 29. 11. 2023. godine u zgradi Parlamentarne skupštine u Sarajevu, a pozivu na učešće se odazvalo preko 300 učesnika, među kojima oko 200 međunarodnih, od kojih više od 20 predstavnika donatorkih zemalja (EU, SAD, Švicarska, Norveška, Njemačka, Italija, Turska, Španija, Češka), 30 predstavnika partnerskih organizacija RSP na čelu sa UNHCR, OSCE i CEB, kao i ostalih partnera u programu (Eptisa, Deloitte, DRC, CRS, Ecorys, itd.), te oko 40 predstavnika partnerskih zemalja (Srbije, Hrvatske i Crne Gore). Na konferenciji je također učestvovalo 17 specijalnih gostiju kao istaknuti pojedinci koji su dali svoj doprinos programu.

Ostali učesnici bili su iz Bosne i Hercegovine prevođeni Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, jedinicama za implementaciju (Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Republički sekretarijat za raseljenja lica i migracije RS i Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Brčko Distrikta BiH), uključujući predstavnike općina i gradova na području kojih je DPSZ/RSP implementiran.

Za pripremu programa i logističke aktivnosti angažiran je tim konsultanata, eksperata iz oblasti menadžmenta ovakvim događajima, koji su skupa sa Ministarstvom, Službom za zajedničke poslove institucija BiH i Sektorom za opšte poslove PS BiH radili na prilagodbi prostora u zgradi PS BiH, uključujući organizaciju svečanog ručka, te brendiranju konferencije, pripremi promotivnih materijala, vizuala i sl. Svi troškovi organizacije konferencije finansirani se iz sredstava EU, putem Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB).

Tom prilikom Bosna i Hercegovina je sa ostalim partnerima uspješno predstavila rezultate ovog najznačajnijeg poslijeratnog programa obnove ukupne vrijednosti 350 miliona eura, zahvaljujući čemu je preko 11.300 porodica ili blizu 36.000 izbjeglih i raseljenih osoba u četiri partnerske zemlje dobilo sigurne domove, čime je okončano njihovo dugotrajno raseljavanje.

Polazeći od naprijed navedenog, predlaže se Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, da nakon razmatranja ovog Izvještaja donese sljedeće:

ZAKLJUČKE

- 1. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Završni izvještaj o provođenju Okvirnog sporazuma između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi sa Regionalnim programom za stambeno zbrinjavanje.**
- 2. Zahvaljujući Regionalnom stambenom programu, u Bosni i Hercegovini je izgrađeno i obnovljeno 2.778 stambenih jedinica (890 stanova i 1.888 kuća) za potrebe stambenog zbrinjavanja oko 9.000 najugroženijih izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika, čime je uspješno okončano njihovo dugotrajno raseljenje.**
- 3. Zadužuje se Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH da nastavi rad na osiguranju nedostajućih finansijskih sredstava za obnovu i izgradnju stambenih jedinica za preostale izabrane korisnike Regionalnog stambenog programa čiji domovi su ostali nezavršeni, a sve u saradnji sa nadležnim ministarstvima i drugim tijelima uključenim u provedbu Aneksa 7. Dejtonskog mirovnog sporazuma.**
- 4. Zadužuje se Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine da predmetni Izvještaj dostavi Predsjedništvu Bosne i Hercegovine i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, u skladu sa obavezom obavještavanja o provođenju međunarodih sporazuma.**

Aneks 1 – Pregled broja završenih stambenih jedinica prema pod-projektima i mjestima implementacije

LOKACIJA	BIH1	BIH2	BIH3	BIH4	BIH5	BIH6		UKUPNO		
	kuće	kuće	stanovi	kuće	kuće	kuće	stanovi	SJ	kuće	stanovi
UKUPNO BIH	166	808	567	446	329	139	323	2.778	1.888	890
BRČKO DISTRIKT			16	16				32	16	16
FBIH	82	426	232	155	77	0	243	1.215	740	475
BANOVIĆI				7	1			8	8	0
BIHAĆ					6			6	6	0
BOSANSKA KRUPA				12	4		12	28	16	12
BOSANSKI PETROVAC	7	4	20					31	11	20
BOSANSKO GRAHOVO	13	36			5			54	54	0
BUGOJNO	7	8			5			20	20	0
BUSOVAČA		18						18	18	0
CAZIN				9				9	9	0
ČAPLJINA							30	30	0	30
DOBRETIĆI	4				4			8	8	0
DOMALJEVAC-ŠAMAC		4					9	13	4	9
DONJI VAKUF							9	9	0	9
DRVAR		29						29	29	0
FOČA U FBIH	6		9					15	6	9
GLAMOČ		38		13	16			67	67	0
GORAŽDE	12	3	20				20	55	15	40
G. VAKUF-USKOPLJE		2			1		9	12	3	9
GRADAČAC				7	1			8	8	0
JABLANICA				7				7	7	0
JAJCE		8	7		3			18	11	7
KAKANJ			20	2	3			25	5	20
KALESIJA							20	20	0	20
KISELJAK		1						1	1	0
KLADANJ							19	19	0	19
KLJUČ				11	4		9	24	15	9
KONJIC				8				8	8	0
KREŠEVO				9				9	9	0
KUPRES		30			1			31	31	0
LUKAVAC					1			1	1	0
MAGLAJ		19			2			21	21	0
MOSTAR				49				49	49	0
NOVI TRAVNIK		22						22	22	0
ODŽAK		38			4		20	62	42	20
OLOVO	8		16	7				31	15	16
ORAŠJE		50					25	75	50	25
PALE FBIH			6					6	0	6
SANSKI MOST	6	24			7			37	37	0
SAPNA					2		9	11	2	9
SARAJEVO-CENTAR		1						1	1	0
SARAJEVO-HADŽIĆI	2							2	2	0
SARAJEVO-ILIDŽA		1	18					19	1	18
SARAJEVO-ILIJAS		3		14				17	17	0
SARAJEVO-STARI GRAD	1							1	1	0
SARAJEVO-VOGOŠČA	3	2					27	32	5	27
TRAVNIK	10	15						25	25	0
TUZLA	3	1	54					58	4	54
USORA		9						9	9	0
VAREŠ		9			6		9	24	15	9
VELIKA KLADUŠA					1			1	1	0
VITEZ		19						19	19	0
ZAVIDOVIĆI		15					16	31	15	16
ZENICA		4	62					66	4	62
ŽEPČE		13						13	13	0

LOKACIJA	BIH1	BIH2	BIH3	BIH4	BIH5	BIH6		UKUPNO		
	kuće	kuće	stanovi	kuće	kuće	kuće	stanovi	SJ	kuće	stanovi
RS	84	382	319	275	252	139	80	1.531	1.132	399
BANJA LUKA	4	9	48	37	16	16	50	180	82	98
BERKOVIĆI		14			2			16	16	0
BIJELJINA		7	30			8		45	15	30
BILEĆA			15					15	0	15
BRATUNAC					64			64	64	0
BROD	9	28	15	15		15		82	67	15
ČAJNIČE								0	0	0
ČELINAC		2						2	2	0
DERVENTA	26	81	30	31		12		180	150	30
DOBOJ		24		33		11		68	68	0
FOČA	15		12		31			58	46	12
GACKO								0	0	0
GRADIŠKA	6	19	32	26	9	13		105	73	32
HAN PIJESAK					1			1	1	0
ISTOČNO SARAJEVO			6				15	21	0	21
KALINOVIK								0	0	0
KOSTAJNICA		5		2	1			8	8	0
KOTOR VAROŠ		36		13				49	49	0
KOZARSKA DUBICA		5		4	3			12	12	0
LAKTAŠI			15	21	4	9		49	34	15
LOPARE		21						21	21	0
LJUBINJE					1			1	1	0
MILIĆI					3			3	3	0
MODRIČA		10		12				22	22	0
MRKONJIĆ GRAD				1				1	1	0
NEVESINJE					4			4	4	0
NOVI GRAD		24		2	5	5		36	36	0
NOVO GORAŽDE	10							10	10	0
OSMACI								0	0	0
OŠTRA LUKA						2		2	2	0
PALE								0	0	0
PELAGIĆEVO		1		13		12		26	26	0
PRIJEDOR	5	37	82	16	5	7		152	70	82
PRNJAVOR			14	2		8		24	10	14
ROGATICA					30		15	45	30	15
RUDO								0	0	0
SOKOLAC								0	0	0
SREBRENICA	4				51			55	55	0
STANARI		4						4	4	0
ŠAMAC		2		14		13		29	29	0
ŠIPOVO		14		5				19	19	0
TESLIĆ		29		24		3		56	56	0
TREBINJE	5	7			2			14	14	0
TRNOVO								0	0	0
VIŠEGRAD								0	0	0
VLASENICA			20		20			40	20	20
VUKOSAVLJE		3		4		5		12	12	0
ZVORNIK								0	0	0

Aneks 2 – Pregled nezavršenih ugovora/stambenih jedinica sa procjenom sadašnje vrijednosti radova

Pod-projekat	Ugovor o izvođenju radova potpisan sa nosiocem konzorcija	Općina/Grad	Ugovoreni broj kuća	Kuće skinute sa liste	Kuće na kojima su radovi završeni	Kuće na kojima radovi nisu počeli	Procijenjena vrijednost radova (u EUR)	Kuće na kojima radovi nisu završeni	Procijenjena vrijednost radova (u EUR)	UKUPNO PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA (u EUR)
Zapoceti/nezavršeni ugovori										
BiH4	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	Teslic	32	2	24	1	30.666	5	118.785	149.451
		Prnjavor	7	1	2	4	96.136			96.136
		Kotor Varos	22	1	12			9	60.697	60.697
BiH5	ENERGETIK doo Banja Luka	Pale	2			1	37.305	1	17.400	54.705
		Sokolac	11			5	107.486	6	197.002	304.488
		Višegrad	20	5				15	238.006	238.006
		Gacko	9	4		2	20.505	3	69.507	90.012
		Kalinovik	6			3	140.063	3	118.617	258.680
		Trnovo	5					5	53.465	53.465
		KONSTRUKTOR doo Foča	Novo Goražde	15			5	140.027	10	125.788
	SETA INŽENJERING doo Zavidovići	Srebrenica	55		52			3	40.475	40.475
		Vlasenica	26		20			6	58.288	58.288
		Han Pijesak	3		2			1	9.694	9.694
BiH6	ENERGETIK doo Banja Luka	Banja Luka	32	2	16	1	10.711	13	104.832	115.543
		Kotor Varoš	3	1				2	69.023	69.023
		Mrkonjić Grad	3					3	41.599	41.599
		Šipovo	6					6	113.807	113.807
		Novi Grad	14		5	2	18.990	7	66.067	85.057
		Oštra Luka	9	1	2			6	102.661	102.661
		Prijedor	15		7	3	69.503	5	32.879	102.382
Ukupno započeti/nezavršeni ugovori		20 općina	295	17	142	27	671.392	109	1.638.592	2.309.984
Raskinuti/poništeni ugovori										
BiH5	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	Zvornik	56			56	1.630.474			1.630.474
		Osmaci	6			6	171.461			171.461
BiH6	KONSTRUKTOR doo Foča	Čajniče	18			18	619.973			619.973
		Rudo	3			3	89.434			89.434
Ukupno raskinuti/poništeni ugovori		4 općine	83			83	2.511.342			2.511.342
SVEUKUPNO		24 OPĆINE	378	17	142	110	3.182.734	109	1.638.592	4.821.326

Aneks 3 – Detaljan pregled nerealiziranih ugovora/nezavršenih stambenih jedinica po potpisnicima ugovora o donaciji

Status	Pod-projekt	Ugovor o izvođenju radova potpisan sa nosiocem konzorcija	Općina	PREZIME	IME	Čl.	Stambeni modalitet	% izvedenih radova
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	BANJA LUKA	AGBABA	ĐURO	4	R	82%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	BANJA LUKA	ANDULAJEVIĆ	MILAN	4	R	59%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	BANJA LUKA	BARIŠIĆ	MOMO	4	R	77%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	BANJA LUKA	BRANKOVIĆ	MIRKO	2	R	61%
Radovi nisu otpočeli	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	BANJA LUKA	ĐURIĆ	NOVO	5	R	0%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	BANJA LUKA	MIHAJLOVIĆ	SNJEŽANA	6	R	88%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	BANJA LUKA	MILOJEVIĆ	ĐURO	4	R	83%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	BANJA LUKA	PAJIĆ	SLAVKO	4	R	84%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	BANJA LUKA	POKRAJAC	PANTELIJA (JELA)	3	NTO	79%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	BANJA LUKA	PRIBJEGOVIĆ	ALEKSANDAR	6	R	69%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	BANJA LUKA	RENOVICA	ZAGORKA	7	R	4%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	BANJA LUKA	SLAVNIĆ	RADOSLAV	5	R	79%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	BANJA LUKA	ŠATARA	ŽELJKO	6	R	77%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	BANJA LUKA	ZRILIĆ	VIOLETA	3	NTO	89%
Radovi nisu otpočeli	BIH6 (2018)	KONSTRUKTOR doo Foča	ČAJNIČE	ALIHODŽIĆ	MIRZET	2	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH6 (2018)	KONSTRUKTOR doo Foča	ČAJNIČE	DŽOKO	ALMASA	1	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH6 (2018)	KONSTRUKTOR doo Foča	ČAJNIČE	GABELA	LATIFA	1	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH6 (2018)	KONSTRUKTOR doo Foča	ČAJNIČE	HABIBOVIĆ	HADŽO	1	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH6 (2018)	KONSTRUKTOR doo Foča	ČAJNIČE	HABIBOVIĆ	SEVDA	1	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH6 (2018)	KONSTRUKTOR doo Foča	ČAJNIČE	HAJVAZ	MUŠAN	4	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH6 (2018)	KONSTRUKTOR doo Foča	ČAJNIČE	HALJKOVIĆ	SAFET	4	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH6 (2018)	KONSTRUKTOR doo Foča	ČAJNIČE	HASKOVIĆ	HASAN	3	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH6 (2018)	KONSTRUKTOR doo Foča	ČAJNIČE	HERAK	EJUB	3	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH6 (2018)	KONSTRUKTOR doo Foča	ČAJNIČE	JANKOVIĆ	NADA	1	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH6 (2018)	KONSTRUKTOR doo Foča	ČAJNIČE	KAROVIĆ	HANA	4	NTO	0%

Status	Pod-projekat	Ugovor o izvođenju radova potpisan sa nosiocem konzorcija	Općina	PREZIME	IME	Čl.	Stambeni modalitet	% izvedenih radova
Radovi nisu otpočeli	BIH6 (2018)	KONSTRUKTOR doo Foča	ČAJNIČE	MIRVIĆ	SAFET	2	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH6 (2018)	KONSTRUKTOR doo Foča	ČAJNIČE	MOĆEVIĆ	SULEJMEN	2	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH6 (2018)	KONSTRUKTOR doo Foča	ČAJNIČE	PURKOVIĆ	RADISAV	6	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH6 (2018)	KONSTRUKTOR doo Foča	ČAJNIČE	VELIĆ	AZIZA	1	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH6 (2018)	KONSTRUKTOR doo Foča	ČAJNIČE	VELIĆ	ŠAĆIR	1	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH6 (2018)	KONSTRUKTOR doo Foča	ČAJNIČE	ŽIGA	IZET	4	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH6 (2018)	KONSTRUKTOR doo Foča	ČAJNIČE	ŽIVKOVIĆ	MIRJANA	4	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	GACKO	ČAMPARA	ISMET	5	R	0%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	GACKO	ĆIMIĆ	ALIJA	2	NTO	26%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	GACKO	MEMIĆ	JUSUF	5	R	0%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	GACKO	SARIĆ	DŽEMIL	5	NTO	72%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	GACKO	ŠAROTIĆ	AHMO	7	NTO	40%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	SETA INŽENJERING doo Zavidovići	HAN PIJESAK	ČARDAKOVIĆ	HUSEJIN	2	NTO	88%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	SETA INŽENJERING doo Zavidovići	HAN PIJESAK	MEŠIĆ	EŠREF	2	R	82%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	KALINOVIK	AHMETHODŽIĆ	REŠAD/KASIM	5	NTO	2%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	KALINOVIK	KREHO	ADEM	3	NTO	1%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	KALINOVIK	KREHO	VEJSIL	2	NTO	1%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	KALINOVIK	LALOVIĆ	MILA	6	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	KALINOVIK	SMJEČANIN	IBRO	2	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	KALINOVIK	TODOROVIĆ	SLAVOJKA	6	NTO	0%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	KOTOR VAROŠ	ANTUNOVIĆ	ANKA	5	NTO	4%
Nedovršeno	BIH4 (2015)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	KOTOR VAROŠ	ĆATIĆ	FAZILA	1	NTO	79%
Nedovršeno	BIH4 (2015)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	KOTOR VAROŠ	JURIĆ	ANTO	5	R	87%
Nedovršeno	BIH4 (2015)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	KOTOR VAROŠ	MIŠKIĆ	ILIJA	5	R	89%
Nedovršeno	BIH4 (2015)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	KOTOR VAROŠ	ORŠULIĆ	GORAN	5	R	87%
Nedovršeno	BIH4 (2015)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	KOTOR VAROŠ	PAVIĆ	ANĐA	4	NTO	89%
Nedovršeno	BIH4 (2015)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	KOTOR VAROŠ	PILIČIĆ	JUSTA	2	R	89%

Status	Pod-projekat	Ugovor o izvođenju radova potpisan sa nosiocem konzorcija	Općina	PREZIME	IME	Čl.	Stambeni modalitet	% izvedenih radova
Nedovršeno	BIH4 (2015)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	KOTOR VAROŠ	PUŠKARIĆ	IVO	4	NTO	81%
Nedovršeno	BIH4 (2015)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	KOTOR VAROŠ	STIPIĆ	MANDE	1	NTO	84%
Nedovršeno	BIH4 (2015)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	KOTOR VAROŠ	ŠKROBIĆ	STJEPAN	1	NTO	80%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	KOTOR VAROŠ	TOPALLOVIĆ	STIPO	7	NTO	54%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	MRKONJIĆ GRAD	BUDIŠA	LJUBOMIR	7	NTO	73%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	MRKONJIĆ GRAD	KIZIĆ	KOSTA	2	NTO	57%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	MRKONJIĆ GRAD	UBIPARIP	VOJNA	5	NTO	69%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	NOVI GRAD	BUNDALO	NADA (NIKOLA)	4	R	23%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	NOVI GRAD	BUNDALO	VELIMIRKA	3	R	37%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	NOVI GRAD	ČULIĆ	RADOVAN	3	R	38%
Radovi nisu otpočeli	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	NOVI GRAD	DAMJANOVIĆ	DUŠAN	2	R	0%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	NOVI GRAD	IKIĆ	PERO	2	R	60%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	NOVI GRAD	LIČANIN	MIRKO	1	R	10%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	NOVI GRAD	POPOVIĆ	MILAN	7	R	82%
Radovi nisu otpočeli	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	NOVI GRAD	SAVANOVIĆ	ČEDO	4	R	0%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	NOVI GRAD	TRBOJEVIĆ	GORDANA	3	R	75%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	KONSTRUKTOR doo Foča	NOVO GORAŽDE	ĆULOV	HUSEJIN	2	NTO	81%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	KONSTRUKTOR doo Foča	NOVO GORAŽDE	HALILOVIĆ	MEHMEDALIJA	2	NTO	48%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	KONSTRUKTOR doo Foča	NOVO GORAŽDE	ISLAM	FEHRAT	2	NTO	36%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	KONSTRUKTOR doo Foča	NOVO GORAŽDE	KANLIĆ	SEID	3	R	74%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	KONSTRUKTOR doo Foča	NOVO GORAŽDE	KARAUZOVIĆ	MUJESIRA	1	NTO	0%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	KONSTRUKTOR doo Foča	NOVO GORAŽDE	MASLAN	JUSUF	2	NTO	59%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	KONSTRUKTOR doo Foča	NOVO GORAŽDE	MASLAN	SAFET	2	NTO	58%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	KONSTRUKTOR doo Foča	NOVO GORAŽDE	MAŠIĆ	JASMIN	6	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	KONSTRUKTOR doo Foča	NOVO GORAŽDE	MIHAJLOVIĆ	RADOMIR	3	NTO	0%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	KONSTRUKTOR doo Foča	NOVO GORAŽDE	MILIĆ	SEVDA	1	NTO	30%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	KONSTRUKTOR doo Foča	NOVO GORAŽDE	PAPRAČANIN	RAZIJA	1	NTO	84%

Status	Pod-projekat	Ugovor o izvođenju radova potpisan sa nosiocem konzorcija	Općina	PREZIME	IME	Čl.	Stambeni modalitet	% izvedenih radova
Nedovršeno	BIH5 (2017)	KONSTRUKTOR doo Foča	NOVO GORAŽDE	PETKOVIĆ	MILORAD/RADENKA	1	NTO	58%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	KONSTRUKTOR doo Foča	NOVO GORAŽDE	ŠOGOLJ	JUSUF	4	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	KONSTRUKTOR doo Foča	NOVO GORAŽDE	ŠOGOLJ	MEHMEDALIJA	1	R	0%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	KONSTRUKTOR doo Foča	NOVO GORAŽDE	ŽIVOJEVIĆ	RAMIZ	3	R	47%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	OSMACI	ALIBAŠIĆ	ISMET	4	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	OSMACI	BEŠIROVIĆ	AJKA	4	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	OSMACI	CAKOR	HALIL	4	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	OSMACI	FERHATBEGOVIĆ	SAFET	5	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	OSMACI	LOKMIĆ	RAHMAN	3	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	OSMACI	TADIĆ	DRAGAN	1	R	0%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	OŠTRA LUKA	BEGIĆ	SLAVKO	5	NTO	75%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	OŠTRA LUKA	DANDIĆ	MIJO	1	R	74%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	OŠTRA LUKA	DIDOVIĆ	MILANKO	4	NTO	86%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	OŠTRA LUKA	GRGIĆ	DRAGUTIN	2	R	15%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	OŠTRA LUKA	RIVIĆ	MIRO	12	NTO	10%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	OŠTRA LUKA	VUKOJEVIĆ	GINA	1	NTO	86%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	PALE	LUKETA	JOVO	2	NTO	50%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	PALE	MUJANOVIĆ	HATA	1	NTO	0%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	PRIJEDOR	GVERO	BORIS	3	NTO	83%
Radovi nisu otpočeli	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	PRIJEDOR	LOVRIĆ	JURO	5	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	PRIJEDOR	LOVRIĆ	STIPO	3	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	PRIJEDOR	PRAŠTALO	ZDRAVKO	3	R	0%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	PRIJEDOR	SAVIĆ	DUŠKO	5	R	80%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	PRIJEDOR	STOJIĆ	RISTO	3	R	89%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	PRIJEDOR	TOKMADŽIĆ	MILKA	2	R	18%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	PRIJEDOR	ZORIĆ	MIRKO	4	R	86%
Radovi nisu otpočeli	BIH4 (2015)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	PRNJAVOR	AGATIĆ	IVO	2	R	0%

Status	Pod-projekat	Ugovor o izvođenju radova potpisan sa nosiocem konzorcija	Općina	PREZIME	IME	Čl.	Stambeni modalitet	% izvedenih radova
Radovi nisu otpočeli	BIH4 (2015)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	PRNJAVOR	BAJRAMOVIĆ	MUJO	4	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH4 (2015)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	PRNJAVOR	MEHIĆ	RIFET	2	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH4 (2015)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	PRNJAVOR	PRANJIĆ	MARKO	4	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH6 (2018)	KONSTRUKTOR doo Foča	RUDO	FAZLIĆ	DRAGAN	3	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH6 (2018)	KONSTRUKTOR doo Foča	RUDO	JANJIĆ	MILOSAVA	5	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH6 (2018)	KONSTRUKTOR doo Foča	RUDO	PELJTO	LATIF	6	NTO	0%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	SOKOLAC	ANIČIĆ	GOJKO	5	NTO	14%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	SOKOLAC	BOROVIĆ	ALEKSANDAR	3	R	0%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	SOKOLAC	DŽAFIĆ	MURAT	1	NTO	1%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	SOKOLAC	GRBO	RASIM	3	NTO	2%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	SOKOLAC	HAJDAREVIĆ	SAMIJA	1	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	SOKOLAC	KARAMURATOVIĆ	AJŠA	1	NTO	0%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	SOKOLAC	KUTLOVAC	ŠEMSUDIN	3	NTO	2%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	SOKOLAC	LUKIĆ	NEDELJKO	6	NTO	40%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	SOKOLAC	MUJANOVIĆ	ALIJA	5	NTO	13%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	SOKOLAC	PERIĆ	DRAGO	4	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	SOKOLAC	VRAŽALICA	MEHO	4	R	0%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	SETA INŽENJERING doo Zavidovići	SREBRENICA	IZMIRLIĆ	MEHO	2	R	2%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	SETA INŽENJERING doo Zavidovići	SREBRENICA	PEJMANOVIĆ	MUNIB	4	NTO	88%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	ŠIPOVO	BOGDANOVIĆ	BOŽANA	2	NTO	56%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	ŠIPOVO	MILOVAC	STANKO	2	R	64%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	ŠIPOVO	PLAVŠIĆ	MAKSE	3	R	37%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	ŠIPOVO	PROLE	VITO	1	NTO	55%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	ŠIPOVO	PROLE	ZDRAVKO	5	NTO	55%
Nedovršeno	BIH6 (2018)	ENERGETIK doo Banja Luka	ŠIPOVO	RADOVANAC	ROSA	1	R	62%
Nedovršeno	BIH4 (2015)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	TESLIĆ	BABIĆ	ĐONI	5		60%
Nedovršeno	BIH4 (2015)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	TESLIĆ	BABIĆ	KATA	7	NTO	79%

Status	Pod-projekat	Ugovor o izvođenju radova potpisan sa nosiocem konzorcija	Općina	PREZIME	IME	Čl.	Stambeni modalitet	% izvedenih radova
Nedovršeno	BIH4 (2015)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	TESLIĆ	BRKIĆ	NIKOLA	2	R	8%
Radovi nisu otpočeli	BIH4 (2015)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	TESLIĆ	BUČIĆ	ILIJA	1	R	0%
Nedovršeno	BIH4 (2015)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	TESLIĆ	PAUREVIĆ	JANJA	3	NTO	32%
Nedovršeno	BIH4 (2015)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	TESLIĆ	TOMIĆ	IVKA	3	R	34%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	TRNOVO	AJKUNIĆ	SUBHIJA	4	NTO	52%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	TRNOVO	ANDROČEC	LJILJANA	2	R	62%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	TRNOVO	MIŠOVIĆ	RAVIOJLA	4	R	80%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	TRNOVO	PODGORICA	FADIL	5	R	59%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	TRNOVO	STOJANOVIĆ	DANICA	1	R	64%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	VIŠEGRAD	ALISPAHIĆ	DAMIR	4	NTO	50%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	VIŠEGRAD	BATINIĆ	OLGA	1	NTO	44%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	VIŠEGRAD	ČAKAR	SAFET	2	NTO	66%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	VIŠEGRAD	DŽANKO	ISMET	2	R	54%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	VIŠEGRAD	ERLAGIĆ	ZAHID	1	NTO	61%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	VIŠEGRAD	FUKELJ	BEJHANA	1	NTO	47%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	VIŠEGRAD	HAFIZOVIĆ	ADEM	1	NTO	46%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	VIŠEGRAD	HASKIĆ	ALIJA	2	NTO	44%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	VIŠEGRAD	KADRIĆ	AIŠA	1	NTO	53%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	VIŠEGRAD	KARAHODŽIĆ	HAMED	1	NTO	35%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	VIŠEGRAD	MURTIĆ	SABIT	2	NTO	44%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	VIŠEGRAD	MUTAPČIĆ	ZINETA	4	NTO	53%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	VIŠEGRAD	REPUH	ŠEFIK	3	NTO	45%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	VIŠEGRAD	SALIĆ	MUHAMED	2	NTO	59%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	ENERGETIK doo Banja Luka	VIŠEGRAD	ŠETKIĆ	HASAN	2	NTO	39%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	SETA INŽENJERING doo Zavidovići	VLASENICA	ALIHODŽIĆ	TEMIMA	1	R	75%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	SETA INŽENJERING doo Zavidovići	VLASENICA	ANIČIĆ	RADMILA	2	R	23%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	SETA INŽENJERING doo Zavidovići	VLASENICA	MIŠIĆ	NEVENKA	5	R	86%

Status	Pod-projekat	Ugovor o izvođenju radova potpisan sa nosiocem konzorcija	Općina	PREZIME	IME	Čl.	Stambeni modalitet	% izvedenih radova
Nedovršeno	BIH5 (2017)	SETA INŽENJERING doo Zavidovići	VLASENICA	POSAVLJAK	VUJADIN	6	R	67%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	SETA INŽENJERING doo Zavidovići	VLASENICA	SARAČEVIĆ	MENSUR	5	R	76%
Nedovršeno	BIH5 (2017)	SETA INŽENJERING doo Zavidovići	VLASENICA	VUKOVIĆ	PETRA	3	NTO	41%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	ABIDOVIĆ	ASIM	4	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	AHMETOVIĆ	EMIRA	5	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	AVDIĆ	BAJRO	5	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	AVDIĆ	NEDŽAD	5	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	AVDIĆ	SAFETA	3	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	BILAL	RADENKO	6	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	ČEKIĆ	AHMED	3	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	ČIVIĆ	MINA	5	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	ČOHADAREVIĆ	MEVLUDIN	4	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	ĐONLIĆ	MAHMUT	1	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	GREBIĆ	SAMIR	4	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	HALILOVIĆ	MIRSAD	3	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	HAMIDOVIĆ	BESIM	5	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	HAMZABEGOVIĆ	FUAD	6	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	HIDIĆ	MEHMED/BAJRO	6	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	HODŽIĆ	ASIMA	5	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	KARIĆ	ANBERA	1	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	KATIĆ	BRANISLAV	5	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	KUKOLJ	JOVAN	4	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	LUPIC	MEVLUDIN	2	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	MANJIĆ	SELIM	2	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	MEHIDIĆ	MEVLUDIN	6	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	MEHMEDOVIĆ	ELIZABETA	3	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	MEHMEDOVIĆ	MEVLUDIN	2	NTO	0%

Status	Pod-projekat	Ugovor o izvođenju radova potpisan sa nosiocem konzorcija	Općina	PREZIME	IME	Čl.	Stambeni modalitet	% izvedenih radova
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	MEMIĆ	SELIMA	1	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	MUJIĆ	ELVISA	5	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	MUJKIC	SAFURA	4	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	MUMIĆ	RAMO	3	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	MURATOVIĆ	HURIJA	3	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	MURATOVIĆ	MENSURA	5	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	NIKOLIĆ	MILENKA	1	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	NUMANOVIĆ	SELVER	5	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	OKANOVIĆ	ABDURAHMAN	1	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	OKIĆ	SENIJA	2	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	OMEROVIĆ	IZET	2	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	OMEROVIĆ	NEZIR	1	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	PEDIĆ	MUHAREM	3	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	PETROVIĆ	BRANE	6	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	POVLAKIĆ	MEHMED	2	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	RAMIĆ	PAŠAN	3	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	RIZVIĆ	RAMIZ	2	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	SAČEVIĆ	HUSEJN	6	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	SAČEVIĆ	HUSO	4	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	SALIHKOVIĆ	BEGAN	4	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	SANDIĆ	LUKA	6	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	SEJDINOVIĆ	MUNIB	2	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	SMAJLOVIĆ	EMIN	4	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	STANOJEVIĆ	ZORA	2	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	SULEJMANOVIĆ	SULEJMAN	2	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	ŠABIĆ	MEVKA	1	NTO	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	ŠKILJEVIĆ	KOSANA	3	R	0%

Status	Pod-projekat	Ugovor o izvođenju radova potpisan sa nosiocem konzorcija	Općina	PREZIME	IME	Čl.	Stambeni modalitet	% izvedenih radova
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	ŠKILJEVIĆ	RADOVAN	4	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	TERZIĆ	HAJRUDIN	4	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	TOMIĆ	STANA	5	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	TULIĆ	SAFET	4	R	0%
Radovi nisu otpočeli	BIH5 (2017)	ENIKON-GRADNJA doo Zvornik	ZVORNIK	UZUNIĆ	FAHRO	1	NTO	0%